

领导率先垂范 干部积极带头 扎实推进重点工程建设

本报讯(刘婷婷) 我区重点工程已进入决战的关键阶段,全区各部门科学安排、周密部署,密切配合、形成合力,全力以赴、克难攻坚,注重质量、重视安全,在区委区政府的领导下,领导率先垂范,干部积极带头,全区七大重点工程 85 个项目扎实稳步推进。

一位没有休息日的局长

我区七大重点工程能在“奋战 60 天”中得到稳步推进,离不开数以千计工作人员日以继夜地奋战。从确定五柳巷历史文化街区保护整治工程倒排时间表起,区建设局局长、五柳巷历史文化街区保护整治工程办公室副主任陈星豪就拧紧了自己的时钟。其实早在四年前,从他身兼区危旧房改善办公室主任负责危改工作以来,每周的休息日都只有半天到一天,随着五柳巷历史街区整治工程逐步进入高潮,原本每周也只有半天到一天的休息日,却成了零天。

夏日炎炎,每年的七、八、九月,是杭城最热

的季节。在热火朝天的五柳巷历史街区整治工地上,陈星豪每天都会挨次走一圈,有时,蹲下来仔细察看已经拆除的房屋地基,有时,摸摸正在砌筑的墙面,还不时地与作业工人说上几句。当气温直逼 40 度的时候,他就戴顶草帽,对于脸上不断淌下的汗水早已“麻木”了。对五柳巷一进展 107 户住户的情况“户户记在心底”,几乎每一家他都要走上一次。在晚上 7、8 点他还常常面对五柳巷历史文化街区保护整治工程的图纸,与设计人员、工程人员讨论工程方案。哪一处怎样修整更显得原汁原味,哪一处怎样改善能让老百姓居住环境再上一个档次……

一个人坚持一段时间“白+黑”、“5+2”工作并不难,难得的是几年如一日持之以恒。距离五柳巷历史文化街区“十一”精彩亮相,还有 30 天的时间,陈星豪坚持“白+黑”、“5+2”的工作精神,“心系危改、一如既往”的工作态度,感染着五柳巷历史文化街区综合整治每一个工作人员,大家勒紧每一处节,为确保工程如

期完工。

坚持在动迁第一线

拆迁工作被称为“天下第一难”。主要负责此次五柳巷历史文化街区综合整治工程搬迁动员的小营街道,扛下了要在短时间内动员 283 户居民搬迁的艰巨任务。

小营街道为此抽调精干强将专门成立了工作组,在领导的带领下,所有五柳巷历史文化街区综合整治工程的街道工作人员,或顶着酷暑、或冒着暴雨,加班加点走访居民做动员工作,细心为居民解释各类问题,想住户所想,把他们的困难作为自己的困难,想方设法帮助解决,取得了住户的谅解和支持。

梅花碑社区党委书记殷群同志讲究工作方法,部分搬迁户对政策不理解,抵触情绪比较大,可殷群同志耐心细致地做好宣传、解释工作,从未感到委屈,而是充分理解他们。同时,殷群同志以党员的标准严格要求自己,母亲患癌症在上海医治,无人照料,但因工作需

要,一直坚守在岗位上,日以继夜地做好搬迁动员工作。

小营街道工作人员陈标良,一天在做群众工作的途中,因施工道路路况较差,左脚扭伤擦伤,但仍坚持每天都到住户家中做深入细致的搬迁动员工作。他利用好每个双休日,晚上,只要与搬迁户有约定,总会准时上门,耐心地宣传杭州市文件政策精神,诚恳诚信地做好搬迁户的劝导工作。

截止 8 月 30 日,五柳巷历史街区整治工程所涉及的 283 户住户,已有 216 户完成搬迁。8 月 14 日中午 13 点 30 分,家住三味庵巷 12 号的居民王伟,带着一家 5、6 口人搬离原址,成为五柳巷历史街区整治工程中第一户响应政府号召搬迁住户,他们将在十月一日之后准时搬回整治一新的自己新家。

“奋战 60 天”确保重点工程精彩亮相

全区掀起认真学习贯彻落实区委八届九次全体(扩大)会议精神热潮

(上接第 1 版)不断创新工作思路和措施,深化绩效审计;进一步促进党风廉政建设,加强经济责任审计;关注民生,关注民意,做好各专项资金审计。三是以深化“三改合一”活动为抓手,切实抓好干部队伍党风廉政建设。在依法履行审计监督职责的同时,严格管理审计队伍。

落实“十项”措施 全面提高城市管理水平

区城管办认真传达学习贯彻落实区委八届九次全会(扩大)会议的精神,围绕全会精神 and 打造“最清洁城区”和建设“具有国际水准的高品质中心城区”的战略目标,有序推进各项工作,并研究部署下一阶段十项重点工作。

会议要求,一是抓好垃圾分类工作,9 月底完成 60%的社区推进工作。二是抓好实事工程建设,全面提升“三改合一”覆盖率。三是抓好数字化城管工作,建立数字城管精品示范社区。四是抓好保洁市场化运作监管,提高全区清洁度。五是抓好垃圾直运工作,做好与市固废直运公司的对接。六是抓好群众满意工程,及时处理群众热点难点问题。七是抓好防汛防台工作,保障群众生命财产安全。八是抓好宣传工作,营造理解、支持城管工作的良好氛围。九是抓好市政河道养护,全面提升五条主要河道水质。十是抓好停车刷卡收费工作,加快免费单车进社区进程。

本报讯(朱俊丽 柳景春 徐增娣) “这个陶瓷品做得惟妙惟肖,真不敢相信这竟然是出自一名小学生之手。”8 月 27 日,在清波街道市民学校举行清波街道和中国美院“艺术实践进社区”志愿服务暑期实践成果汇报展。

为了进一步提升地区居民和广大青少年的人文素养。暑假期间,清波街道团工委结合街道“人文建设年”活动,与辖区单位为居民和广大青少年推出内容丰富、载体多样的“文化之旅”暑期实践大餐。街道联合中国美院开设了 6 个公益艺术短期培训班,为地区青少年提供免费短期艺术培训;联合杭州孔庙举办了青少年“国学启蒙”教育体验活动,通过穿汉服、祭孔子、诵经典等环节,引导地区青少年了解儒家传统文化的精髓。同时,街道 5 个社区还结合各自地域、文化特色,联手中国美院志愿者组织内容涉及低碳环保、书画创意、手工制作、廉政教育和古迹巡礼等方面的活动,参与活动的地区青少年共有 1520 人次。

汇报展现场,琳琅满目的几十件作品让不少专程赶来看自己孩子作品的家长感到有些“喜出望外”。一位家住孝子坊的陈奶奶表示,自己的孙子以前放假的时候只知道窝在房间里玩电脑游戏,今年暑假报名参加社区举办的手工艺培训班后,人变得精神多了,也不再沉迷于虚拟的网络世界了。“今天来之前,孙子神

秘兮兮地说,有样东西让我来瞧瞧,原来他家里吃剩的食品包装盒做成了一个环保袋,还在上面画了我和他的样子,真是既环保又可爱。”陈奶奶高兴地说。

据中国美院党委副书记胡钟华介绍,“艺术实践进社区”志愿服务项目,既是一项志愿服务实践项目,也是具有学术和社会价值的课题实验项目。社会实践团队中有许多都是学生党员、团员,活动的成功开展也是校地基层党团组织在学生党员、团员发展模式方面的一次探索。清波街道党工委书记叶素表示,在今年暑期清波地区志愿服务实践活动中,中国美院的“小巷总理”助理很称职,多支志愿队伍表现突出,在有效促进基层精神文明建设的同时,对深化街道“人文建设年”活动起到了推波助澜的作用。

除了实物展出外,社会实践的团队以及实践个人代表还采用图文结合的形式逐一做了实践报告,活动现场还举办了一场别开生面的暑期实践成果汇报展访谈。来自中国美院的志愿者、社区党委书记和学生家长代表结合所见、听闻、所想,通过问答的形式表达了自己参与本次“艺术实践进社区”活动的感受和对社区民主民生建设的意见建议。

成果汇报展上,清波街道和中国美术学院联合举行了校地合作“志愿服务实践基地”

的揭牌仪式。同时,还表彰了在“艺术实践进社区”志愿服务暑期活动中表现出色的 6 个优秀团队。



▲图为我区青少年在中国美院志愿者带领下通过画笔描绘着各自心中不同的绿色杭州

上城区重点工程“十一”节点计划目标、周完成情况汇总表

汇编:区重点办

序号	具 体 工 作	具体 责任人	国庆前节点目标	周形象进度计划与完成情况	
				9.5 目标	本周完成情况
五柳巷历史街区保护整治					
牵头区领导:袁建祥		监督支持:区政协		责任单位:小营街道、危改办	责任人:徐文孝、陈星豪
1	A1地块(一标段)	袁华君	一进展立面整治竣工	盖屋面装门窗、外立面施工	墙体砌筑、粉刷、样板房完工
2	A1地块(二标段)	袁华君	一进展立面整治竣工	盖屋面装门窗、外立面施工	墙体砌筑、粉刷、样板房完工
3	A2地块(一标段)	袁华君	一进展立面整治竣工	盖屋面装门窗、外立面施工	墙体砌筑、粉刷、样板房完工
4	A2地块(二标段)	袁华君	一进展立面整治竣工	盖屋面装门窗、外立面施工	墙体砌筑、粉刷、样板房完工
5	A3地块(一标段)	袁华君	一进展立面整治竣工	盖屋面装门窗、外立面施工	墙体砌筑、粉刷、样板房完工
6	A3地块(二标段)	袁华君	一进展立面整治竣工	盖屋面装门窗、外立面施工	墙体砌筑、粉刷、样板房完工
7	A4地块(一标段)	袁华君	一进展立面整治竣工	盖屋面装门窗、外立面施工	墙体砌筑、粉刷、样板房完工
8	A4地块(二标段)	袁华君	一进展立面整治竣工	盖屋面装门窗、外立面施工	墙体砌筑、粉刷、样板房完工
9	A5地块(一标段)	袁华君	一进展立面整治竣工	盖屋面装门窗、外立面施工	墙体砌筑、粉刷、样板房完工
10	A5地块(二标段)	袁华君	一进展立面整治竣工	盖屋面装门窗、外立面施工	墙体砌筑、粉刷、样板房完工
11	强电上改下 A1、A2、A4地块	袁华君	完工	安装电器 变压器、电缆等	A1地块完成100%、A2地块完成100% A4地块进场施工
12	弱电上改下 A1、A2、A4地块	袁华君	完工	割接	A1地块完成100%、A2地块完成100% A4地块进场施工
13	4条坊巷整治(建新弄、 河水弄、柴弄、三味庵巷)	袁华君	口部完成	施工	场地清理
中山南路美食夜市一条街建设					
牵头区领导:顾文友、刘志安(配合)		监督支持:区人大		责任单位:吴山指挥部	责任人:王国平
1	3#地块回收建设管理用房	徐一东	建设竣工并投入使用	完成施工50%	场地全部腾空
2	4#地块回收 建餐车停车库、食品初加工	徐一东	建设竣工并投入使用	完成施工50%	进行基础施工,大棚已在加工
3	第四医院停车场 建机械停车库	徐一东	建设竣工并投入使用	安装机械停车设备车板	已进场施工
4	高架桥下 停车场建设	徐一东	建设竣工并投入使用	道路场地铺设(车位)	市建委定于9月6日 组织设计方案审查
5	3处坊巷整治	徐一东	2处坊巷竣工、酒水弄口部完成	完成施工25%	已进场施工
6	电力	徐一东	投入使用	施工合同协商跟踪进度	正在施工,合同审查会签中
7	上下水等配套设施施工	徐一东	建设竣工并投入使用	进场施工跟踪进度	5日进场施工
8	1#地块回收利用待待定	徐一东	按市里要求办	地块已收回待市里确定用途	地块已收回待市里确定用途
9	2#地块回收利用待待定	徐一东	按市里要求办	地块已收回待市里确定用途	地块已收回待市里确定用途
10	5#地块回收拟建敬老院	徐一东	收回地块拟建敬老院	地块已收回待市里确定用途	地块已收回待市里确定用途
11	7#地块收回烟厂明年交地	徐一东	签订协议	协议已签订	协议已签订
12	8#地块收回烟厂明年交地	徐一东	签订协议	协议已签订,烟厂要求共同管理 美食街夜市停车场	望仙阁调整施工方法 进行围护桩施工 其余基本达到 进度要求
13	5000㎡建筑A区	徐一东	望仙阁桩基完成、施公祠完成 十五奎院完成、保民馆完成 五府院完成、状元井院完成 天庆馆完成	望仙阁桩基45%、施公祠结构75% 十五奎院完成80%、保民馆完成85% 五府院完成90%、状元井院完成65% 天庆馆完成95%	望仙阁调整施工方法 进行围护桩施工 其余基本达到 进度要求
14	5000㎡建筑B区	徐一东	龙肇驿完成、太和楼完成 中和楼完成、丰乐楼完成	龙肇驿完成50%、太和楼完成50% 中和楼完成80%、乐楼完成80%	基本达到进度要求
15	5000㎡建筑C区	徐一东	景观绿化完成	景观高台土建完成85%	基本达到进度要求
16	5000㎡建筑D区	徐一东	主体竣工	钢结构加工75%	钢结构加工
17	太庙公园	徐一东	完成	进场施工跟踪进度	正在施工
18	公共艺术	徐一东	完成东坡美食太庙祭祖	进场施工跟踪进度	公共艺术正在制作
19	建立组织机构	徐一东	成立领导机构、成立管理公司	报批	管理公司尚在办理相关审批手续
20	制定管理办法	徐一东	制定动态交通、环卫等管理办法	报批	完成初稿
21	流动摊位招商	丁宏星	完成	公布入选名单	公布入选名单
22	5000㎡建筑招商	丁宏星	启动内部装修	公布入选名单	未确定名单
23	流动摊车制作	丁宏星	投入使用	批量生产	批量生产
24	业态调整	许联辉	完成业态调整、完成招商工作	招商及装修	7家业态调整后装修3家业态还在调整
玉皇山南综合整治					
牵头区领导:黄爱芳		责任单位:玉皇山南指挥部		责任人:梅建群	
1	公交停车场安置房一期	许 铭	基本竣工	外墙面砖、屋面盖瓦	内外墙粉刷、铝合金窗框安装 室内装修做样板、继续铺设 屋面瓦、外墙面砖
2	公交停车场安置房二期	许 铭	部分结顶	五层结构	五层结构施工、内粉砌做样板房
3	里太祖湾安置房	许 铭	主体施工	二层结构	两栋基础施工、三栋二层结构施工 六栋一层结构施工
4	复兴15-3安置房	许 铭	方案设计	用地预审、方案设计	可研方案调整报批,控规调整公示 1-1轴至4-4轴、二层柱梁绑扎钢筋 5-1轴至7-3轴、二层绑扎钢筋完成 木构件加工制作
5	大资福庙地段 文化保护恢复	魏金根	主体结顶	二层混凝土	历保拟保建筑,方案设计(报批) 地质勘探施工图设计
6	安家塘历史建筑保护	许 铭	启动招标	施工图设计	施工图设计,拟保建筑方案初稿 经历保办审阅后,正在修改之中 批复规划建设条件
7	樱桃山拟保建筑保护	许 铭	启动招标	施工图设计	施工图设计,拟保建筑方案初稿 经历保办审阅后,正在修改之中 批复规划建设条件
8	轿子巷地块出让	许 铭	办理土地测绘	用地预审	及用地规划许可证,正在用地预审

序号	具 体 工 作	具体责任人	国庆前节点目标	周形象进度计划与完成情况	
				9.5 目标	本周完成情况
9	塘南地块招租	许 铭	办理征地、地价评估	土地测绘	土地测绘
10	南复路仓库更新	许 铭	竣工交付		室外管线完工、景观工程施工完工 苗木种植、永久电安装
11	天龙寺仓库更新	许 铭	土建竣工	外墙面砖、屋面盖瓦	地下室施工、外墙面砖铺贴收尾 外架开始拆除、景观方案修改调整 绿化施工队伍进场,围墙正在砌筑施工 原临时工棚准备拆除
12	凤凰山东路综合整治	魏金根	南复路-资福庙基本竣工	整治施工	路基平整、配套管线西段苗木迁移洽谈 翻井回填、雨污管线调整设计
13	引九路截污纳管	魏金根	完成东段基层(65%工程量)	路基平整、配套管线	翻井回填、雨污管线调整设计
14	尼龙山路截污纳管	魏金根	完成西段基层(70%工程量)	翻井回填	凤凰城开始施工、针织城施工图设计 申领拆(搬)许可证、拆迁启动
15	复兴商务广场亮灯	许 铭	共 7 家单位 4 家亮灯 2 家开工	2 家招租 1 家完成招租	申领拆(搬)许可证、拆迁启动
16	白塔坪片区动迁启动	魏金根	共 580 户完成 290 户	完成 80 户	住户完成 4 户
17	凤凰山东路沿线动迁	魏金根	住户 79 户完成 70 户 单位 13 家全部搬迁	住户完成 4 户	完成居民拆(搬)迁 4 户
18	大畈鱼塘水景公园	魏金根	基本竣工	园路铺装、苗木种植	绿化;进行地形造坡、修补松木桩 放置景观石、水榭;木屋架完成 主殿东厢房装饰收尾 西厢房装饰基本完成
19	大资福庙修缮布展	魏金根	开放参观	装饰施工	
湖滨二期建设 牵头区领导:刘志安 责任单位:湖滨指挥部 责任人:沈武洪					
1	吴山路地块建设	周 忠	主体两层施工	主体两层施工完成 20%	主体两层施工完成 20%
望江地区改造 牵头区领导:刘志安 责任单位:望江指挥部 责任人:陈星豪					
1	望江片 C2-06 公建地块出让	陈国琪	完成土地测绘 完成地价评估	规划报建和用地红线批复 选址论证公示	选址论证已会审 将进行 10 天公示
2	近江片 R21-03 安置房前期	陈国琪	办理拆迁许可证	办理供地 完善方案设计	与近江村谈征地方方案 方案会扩初已会审,正在完善之中
3	近江片 R21-04 安置房前期	陈国琪	办理拆迁许可证	办理供地手续 用地预审,待建委同意后 开展方案设计	征地区已报市国土局,9.1-9.15 公示 10 天 申领选址意见书 准备开展方案设计
4	望南 R21-03 安置房前期	陈国琪	办理征地手续,继续方案设计	用地预审,待建委同意后 开展方案设计	正在申领建设工程规划许可证 编制工程量清单
5	近江片 03-2 安置房开工	陈国琪	建设招租	建设招租	地块建设围档的施工队伍已确定 考古结论已出具,企业搬迁正在协商 历史建筑尚在拆除
6	工具厂住宅地块出让	高和强	地价评估报市政府审批	土地测绘、地价评估	室外工程施工、强弱电进场施工 室外工程施工、强弱电进场施工
7	近江片 R21-05 安置房竣工	袁华君	基本完成室外工程,局部竣工验收	室外工程施工、强弱电进场施工	室外工程施工、强弱电进场施工
中山路特色街区御街街尾 牵头区领导:刘志安 监督支持:区人大 责任单位:吴山指挥部 责任人:王国平					
1	光复路道路建设	方文伟	建设竣工	铺设基层	铺设基础
2	46 条坊巷整治	方文伟	累计完成 44 条 年底前全部完工	累计完成 32 条、5 条管线施工 4 条市政进场、4 条铺装施工	完成 32 条、继续施工 8 条、施工准备 4 条
3	67 幢庭院改造	方文伟	累计完成 38 幢、继续施工 29 幢 年底累计完成 57 幢 需背改办街道配合	累计完成 22 幢、30 幢改造施工 8 幢前期准备、7 幢施工准备	已完成 26 幢 其余按计划实施
4	8 处危旧房改善	方文伟	2 处危改完成、6 处危改施工	8 处全部施工	8 处全部施工
5	8 处历史建筑保护	方文伟	2 处历保 保护修缮施工	住户搬迁	少量住户搬迁,施工技术准备完成 比路庙巷 4 号整体搬迁,正在办理 搬迁公告,积善坊巷 8 号整体搬迁 评估结束待起草协议
6	1#区块熙春弄地块建设	方文伟	完成沿街围墙建设	准备施工	进场施工
7	5#区块 C 楼建设	方文伟	建设竣工	完成主体粉刷 80%	完成主体粉刷 85%
8	6#区块 C 楼建设	方文伟	建设施工	结构加固	结构加固施工
9	12#区块皮草城地块建设	方文伟	建设竣工	粉刷 80%	1-4 层内墙粉刷完成
10	12#地块有户更新 (开元路-解放路段)	方文伟	平整场地	平整场地	办理公厕拆除手续
11	鼓楼南新建建筑	方文伟	沿中河路景观完成	绿化施工报审	吴山广场绿化迁移时 选择部分树木种植
12	新官桥地下停车场建设	方文伟	完成临时围护	施工图设计	已委托施工图设计
13	绿化提升	方文伟	光复路周边完成	结合庭改实施	按计划进度实施
14	亮灯工程	方文伟	全面完工	施工准备	施工协议已提交文景 维景按流程审核会签
中东河两侧贯通和立面整治 牵头区领导:管光尧、刘志安(配合) 监督支持:区政协 责任单位:区河道整治指挥部 责任人:陈星豪					
1	1071 个污水口截污纳管	从培龙	1071 个污水口截污率 100%	完成 1017 个完成率 95%	累计完成 1017 个完成率 95%
2	中河支路整治建设	陈 勇	路面施工全面完成	原路面刨除清理 100%、路基施工 60%	原路面刨除清理 100%、路基施工 60%
3	四个标段立面整治	邵竹宏	立面整治全面完工	门窗等附属工程完成 80% 外墙面处理 8%、支架拆除 60%	一标段完成 93%、二标段完成 52% 三标段完成 25%、四标段完成 2 幢 外立面涂料
4	店招店牌等附属工程整治	邵竹宏	店招店牌等附属工程整治全面完工	店招店牌牌制完成 100%、安装完成 65%	店招店牌安装完成 60%
5	亮灯工程	邵竹宏	亮灯工程全面完工	设备采购基础安装	主体设备安装施工
6	沿线绿化、景观提升	邵竹宏	绿化、景观全面完工	土建施工	水生植物施工、苗木花卉施工